

LINE SET

Capacité de charge: manuelle: 1000 lbs (450 kg) motorisée électrique 1410 lbs (640 kg)
motorisée: 1500 lbs (640 kg)

#	UTILISATION	PIEDS	MÉTRIQUES	PERCHES	VITESSE MAX
1	FRISE MAISON	0.7	0,203 m	MANUELLE	
2	RIDEAU MAISON	1.3	0,406 m	MANUELLE	
3	PENDRILLONS	2.0	0,609 m	MANUELLE	
4	LX1	2.7	0,812 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
5	PENDRILLONS	4.0	1,218 m	MANUELLE	
6	ÉCRAN CINÉMA	4.7	1,421 m	MANUELLE	
7	FRISE	5.3	1,624 m	MANUELLE	
8	LIBRE	6.0	1,827 m	MANUELLE	
9	TOIT DE CONQUE 1	7.3	2,233 m	MANUELLE	
10	FRISE	8.7	2,639 m	MANUELLE	
11	PENDRILLONS	9.3	2,842 m	MANUELLE	
12	LIBRE	10.7	3,248 m	MANUELLE	
13	LX 2	11.3	3,451 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
14	PENDRILLONS	12.7	3,857 m	MANUELLE	
15	LIBRE	13.3	4,060 m	MANUELLE	
16	TOIT DE CONQUE 2	14.7	4,466 m	MANUELLE	
17	LIBRE	16.0	4,872 m	MANUELLE	
18	LIBRE	16.7	5,075 m	MANUELLE	
19	FRISE	17.3	5,278 m	MANUELLE	
20	PENDRILLONS	18.0	5,481 m	MANUELLE	
21	LX 3	18.6	5,684 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
22	LIBRE	19.3	5,887 m	MANUELLE	
23	LIBRE	20.6	6,293 m	MANUELLE	
24	TOIT DE CONQUE 3	22.0	6,699 m	MANUELLE	
25	FRISE	23.3	7,105 m	MANUELLE	
26	PENDRILLONS	24.0	7,308 m	MANUELLE	
27	LIBRE	24.6	7,511 m	MANUELLE	
28	LIBRE	25.3	7,714 m	MANUELLE	
29	FRISE	26.0	7,917 m	MANUELLE	
30	PENDRILLONS	26.6	8,120 m	MANUELLE	
31	LX 4	27.3	8,323 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
32	LIBRE	28.6	8,729 m	MANUELLE	
33	RIDEAU DE MI-SCÈNE	29.3	8,932 m	MANUELLE	
34	LIBRE	32.0	9,755 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
35	FRISE	33.5	10,211 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
36	LX 5	35.0	10,667 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
37	PENDRILLONS	36.5	11,123 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
38	LIBRE	38.0	11,579 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
39	LIBRE	39.5	12,035 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
40	FRISE	41.0	12,491 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
41	LX 6	42.5	12,946 m	MOTORISÉE Électrique	0,1m/sec.
42	RIDEAU DE FOND	44.0	13,402 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
43	LIBRE / STORAGE	45.5	13,848 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.
44	CYCLORAMA	47.0	14,314 m	MOTORISÉE	0,6 m/sec.

Ces perches ne peuvent être utilisées comme porteuse